

**CRONOGRAMA SIMPLIFICADO PARA VALORACIÓN DE PLAZO**

EDT	Nombre de la actividad	Costo	Comienzo	Fin	Duración
<b>1</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA CAPTACIÓN-LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE PIÑAS</b>	<b>\$3843494.72</b>	<b>vie 18/7/25</b>	<b>mié 13/5/26</b>	<b>299 días</b>
<b>1.1</b>	<b>OBRAS DE CAPTACIÓN</b>	<b>\$2,455,898.85</b>	<b>vie 18/7/25</b>	<b>dom 15/3/26</b>	<b>240 días</b>
1.1.1	MODULO 1: CAPTACIÓN QUEBRADA GONZALO	\$40,180.84	vie 18/7/25	dom 17/8/25	30 días
1.1.2	MODULO 2: CAPTACIÓN QUEBRADA HONDA 3	\$47,687.81	dom 17/8/25	mar 16/9/25	30 días
1.1.3	MODULO 3: DESARENADOR QUEBRADA GONZALO	\$10,779.24	vie 18/7/25	vie 1/8/25	14 días
1.1.4	MODULO 4: DESARENADOR QUEBRADA HONDA 3	\$21,727.26	dom 17/8/25	mar 9/9/25	23 días
1.1.5	MODULO 5: LINEA DE CONDUCCIÓN	\$1,968,460.64	mar 16/9/25	dom 15/3/26	180 días
1.1.6	MODULO 6: VALVULAS DE AIRE CONDUCCIÓN	\$71,470.12	vie 13/2/26	dom 15/3/26	30 días
1.1.7	MODULO 7: VALVULAS DE DESAGUE CONDUCCIÓN	\$83,651.61	mié 14/1/26	vie 13/2/26	30 días
1.1.8	MODULO 8: TANQUE ROMPE PRESION GONZALO NUDO No.3	\$3,296.80	mar 16/9/25	mié 1/10/25	15 días
1.1.9	MODULO 9: TANQUE ROMPE PRESION NUDO No.11	\$22,045.50	jue 16/10/25	sáb 15/11/25	30 días
1.1.10	MODULO 10: TANQUE COLECTOR No.1 & No.2	\$40,502.85	sáb 15/11/25	lun 15/12/25	30 días
1.1.11	MODULO 11: TANQUE COLECTOR No.3 & No.4	\$62,584.44	lun 15/12/25	mié 14/1/26	30 días
1.1.12	MODULO 12: PASOS ELEVADOS	\$67,057.69	mié 14/1/26	vie 13/2/26	30 días
1.1.13	MODULO 13: INTERCONEXION SANITARIA A PLANTA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	\$16,454.05	mié 14/1/26	jue 29/1/26	15 días
<b>1.2</b>	<b>PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE</b>	<b>\$1,292,537.21</b>	<b>vie 1/8/25</b>	<b>mié 13/5/26</b>	<b>285 días</b>
1.2.1	MODULO 14: ESTRUCTURA DE ENTRADA	\$33,494.93	vie 8/8/25	mar 2/9/25	25 días
1.2.2	MODULO 15: FLOCULADOR	\$116,572.40	vie 8/8/25	jue 16/10/25	69 días
1.2.3	MODULO 16: SEDIMENTADORES	\$79,713.41	sáb 30/8/25	jue 16/10/25	47 días
1.2.4	MODULO 17: REPARTIDOR No.1	\$31,311.22	jue 16/10/25	sáb 15/11/25	30 días
1.2.5	MODULO 18: FILTROS RAPIDOS	\$246,349.09	vie 1/8/25	mar 16/9/25	46 días
1.2.6	MODULO 19: REPARTIDOR No. 2	\$24,116.38	sáb 15/11/25	lun 15/12/25	30 días
1.2.7	MODULO 20: TANQUE DE CONTACTO	\$76,282.90	mié 14/1/26	dom 15/3/26	60 días
1.2.8	MODULO 21: TANQUE DE RESERVA 100M3	\$48,293.05	vie 13/2/26	mar 7/4/26	53 días
1.2.9	MODULO 22: EDIFICIO ADMINISTRATIVO - LABORATORIO	\$72,634.70	mié 18/2/26	jue 2/4/26	43 días
1.2.10	MODULO 23: EDIFICIO DE QUIMICOS	\$67,147.72	mié 18/2/26	mié 8/4/26	49 días
1.2.11	MODULO 24: TANQUES DE MEZCLA	\$22,466.55	dom 15/3/26	mié 25/3/26	10 días
1.2.12	MODULO 25 : BOMBAS DOSIFICADORAS DE COAGULANTE	\$9,407.97	mié 18/2/26	mié 4/3/26	14 días
1.2.13	MODULO 26 : BOMBAS DOSIFICADORAS REGULADOR DE PH	\$15,425.29	mié 18/2/26	jue 5/3/26	15 días
1.2.14	MODULO 27: CASETA DE CLORACIÓN	\$41,049.61	dom 15/3/26	mar 14/4/26	30 días
1.2.15	MODULO 28: ESTACION DE BOMBEO	\$27,146.93	mar 14/4/26	mié 13/5/26	29 días
1.2.16	MODULO 29: OBRAS EXTERIORES PLANTA DE TRATAMIENTO	\$313,984.95	dom 15/3/26	sáb 9/5/26	55 días
1.2.17	MODULO 30: EQUIPOS DE LABORATORIO	\$41,860.78	jue 30/4/26	mié 6/5/26	6 días
1.2.18	MODULO 31: SISTEMA ELÉCTRICO	\$25,279.33	mié 14/1/26	mar 27/1/26	13 días
<b>1.3</b>	<b>MODULO 32: COMPONENTE AMBIENTAL</b>	<b>\$27,575.62</b>	<b>vie 18/7/25</b>	<b>mié 13/5/26</b>	<b>299 días</b>
<b>1.4</b>	<b>MODULO 33: PROGRAMAS DE ACCIONES DIRIGIDO A LA SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL</b>	<b>\$67,483.04</b>	<b>vie 18/7/25</b>	<b>lun 17/11/25</b>	<b>122 días</b>

CONSORCIO MM CONSTRUCCIONES  
OFERENTE